

Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

No.	Sub - Proyek	Provinsi	Nomor Paket	Type of Works	Rencana/ Aktual	Disain		Dokumen Lelang		Tanggal Undangan Lelang	Tanggal Pembukaan	Laporan Evaluasi Lelang		Keterangan/Pemenang
						Tanggal Penyerahan	Tanggal Disetujui (NOL)	Tanggal Penyerahan	Tanggal Disetujui (NOL)			Tanggal Permohonan	Tanggal Disetujui (NOL)	
Group - 1														
1	Karawang Bypass	Jawa Barat	1	New Road	Aktual	05-Mar-07	7-Jun-07	14-Apr-07	7-Jun-07	8-Aug-07	23-Oct-07	2-Nov-07	21-Nov-07	PT Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan
2	Semarang N.R.R	Jawa Tengah	2	Capex	Aktual	05-Mar-07	7-Jun-07	14-Apr-07	7-Jun-07	8-Aug-07	22-Oct-07	29-Oct-07	15-Nov-07	PT Adhi Karya
3	Demak Bypass	Jawa Tengah	3	Capex	Aktual	05-Mar-07	7-Jun-07	14-Apr-07	7-Jun-07	8-Aug-07	23-Oct-07	29-Oct-07	15-Nov-07	PT Lampiri Djaya, PT Baitasari
4	Ngawi Ring Road	Jawa Timur	4	New Road	Aktual	05-Mar-07	7-Jun-07	14-Apr-07	7-Jun-07	8-Aug-07	22-Oct-07	26-Oct-07	8-Nov-07	PT Perwita Karya Jatisono, PT. Amen Mulia (JO)
5	Karangampel - Cirebon	Jawa Barat	5	Betterment	Aktual	05-Mar-07	7-Jun-07	14-Apr-07	7-Jun-07	8-Aug-07	23-Oct-07	2-Nov-07	21-Nov-07	PT Utama Surya, PT. Istaka Karya
6	Semarang - Demak	Jawa Tengah	8	Capex	Aktual	05-Mar-07	7-Jun-07	14-Apr-07	7-Jun-07	8-Aug-07	24-Oct-07	31-Oct-07	15-Nov-07	PT Jaya Konstruksi, PT. Duta Graha (JO)
Group - 2														
7	Cianjur Ring Road	Jawa Barat	6	New Road	Rencana Awal	03-Sep-07	8-Oct-07	26-Oct-07	29-Nov-07	15-Dec-07	19-Feb-08	25-Mar-08	17-Apr-08	PT. Yasa Patria Perkasa
				Rencana Telah Direvisi	19-Oct-09	29-Oct-09	19-Oct-09	29-Oct-09	3-Nov-09	15-Dec-09	5-Jan-10	12-Jan-10		
				Aktual	16-Jul-08	19-Aug-08	15-Jun-09	11-Sep-09	16-Sep-09	28-Oct-09	13-Nov-09	9-Feb-10		
8	Brebes - Tegal Bypass	Jawa Tengah	7	New Road	Rencana Awal	03-Sep-07	8-Oct-07	26-Oct-07	29-Nov-07	15-Dec-07	19-Feb-08	25-Mar-08	17-Apr-08	PT. Bumi Rejo - PT.Brantas Abipraya JO.
				Rencana Telah Direvisi	19-Oct-09	29-Oct-09	19-Oct-09	29-Oct-09	3-Nov-09	15-Dec-09	5-Jan-10	12-Jan-10		
				Aktual	8-Aug-08	13-Jul-09	15-Jun-09	11-Sep-09	16-Sep-09	28-Oct-09	19-Nov-09	9-Feb-10		
9	Widang - Lamongan	Jawa Timur	11	Capex	Rencana Awal	03-Sep-07	8-Oct-07	26-Oct-07	29-Nov-07	15-Dec-07	19-Feb-08	25-Mar-08	17-Apr-08	PT. Baita Sari
				Rencana Telah Direvisi	19-Oct-09	29-Oct-09	19-Oct-09	29-Oct-09	3-Nov-09	15-Dec-09	5-Jan-10	12-Jan-10		
				Aktual	15-Sep-08	13-Sep-08	19-Jun-09	11-Sep-09	16-Sep-09	28-Oct-09	12-Nov-09	24-Dec-09		
10	Pasuruan - Pilang	Jawa Timur	15	Betterment	Rencana Awal	03-Sep-07	8-Oct-07	26-Oct-07	29-Nov-07	15-Dec-07	19-Feb-08	25-Mar-08	17-Apr-08	PT. Bumi Rejo - PT.Brantas Abipraya - PT. Sujainco JO.
				Rencana Telah Direvisi	19-Oct-09	29-Oct-09	19-Oct-09	29-Oct-09	3-Nov-09	15-Dec-09	5-Jan-10	12-Jan-10		
				Aktual	15-Nov-08	13-Jul-09	15-Jun-09	11-Sep-09	16-Sep-09	28-Oct-09	13-Nov-09	9-Feb-10		
11	Soekarno Hatta Bandung	Jawa Barat	16	Betterment	Rencana Awal	03-Sep-07	8-Oct-07	26-Oct-07	29-Nov-07	15-Dec-07	19-Feb-08	25-Mar-08	17-Apr-08	PT. Pembangunan Perumahan
				Rencana Telah Direvisi	19-Oct-09	29-Oct-09	19-Oct-09	29-Oct-09	3-Nov-09	15-Dec-09	5-Jan-10	12-Jan-10		
				Aktual	30-Jan-09	7-Sep-09	25-Aug-09	14-Sep-09	16-Sep-09	28-Oct-09	13-Nov-09	24-Dec-09		
12	Boyalali - Kartosuro	Jawa Tengah	17	Capex	Rencana Awal	03-Sep-07	8-Oct-07	26-Oct-07	29-Nov-07	15-Dec-07	19-Feb-08	25-Mar-08	17-Apr-08	PT. Bangun Cipta Kontraktor - PT. Puri Sakti Perkasa JO.
				Rencana Telah Direvisi	19-Oct-09	29-Oct-09	19-Oct-09	29-Oct-09	3-Nov-09	15-Dec-09	5-Jan-10	12-Jan-10		
				Aktual	8-Aug-08	28-Aug-08	15-Jun-09	11-Sep-09	16-Sep-09	28-Oct-09	19-Nov-09	9-Feb-10		
13	Ambarawa Ring Road	Jawa Tengah	18	New Road	Rencana Awal	03-Sep-07	8-Oct-07	26-Oct-07	29-Nov-07	15-Dec-07	19-Feb-08	25-Mar-08	17-Apr-08	PT. Duta Graha Indah, Tbk
				Rencana Telah Direvisi	19-Oct-09	29-Oct-09	19-Oct-09	29-Oct-09	3-Nov-09	15-Dec-09	5-Jan-10	12-Jan-10		
				Aktual	16-Jul-08	24-Mar-09	15-Jun-09	11-Sep-09	16-Sep-09	28-Oct-09	19-Nov-09	24-Dec-09		
14	Magelang - Keprekan	Jawa Tengah	22	Capex	Rencana Awal	03-Sep-07	8-Oct-07	26-Oct-07	29-Nov-07	15-Dec-07	19-Feb-08	25-Mar-08	17-Apr-08	PT. Pembangunan Perumahan - PT.Armada Hada Graha, JO
				Rencana Telah Direvisi	19-Oct-09	29-Oct-09	19-Oct-09	29-Oct-09	3-Nov-09	15-Dec-09	5-Jan-10	12-Jan-10		
				Aktual	16-Jul-08	19-Aug-08	19-Jun-09	11-Sep-09	16-Sep-09	28-Oct-09	12-Nov-09	24-Dec-09		
Group - 3														
15	Pejagan - Losari	Jawa Tengah	9	Betterment	Rencana Awal	03-Sep-07	8-Oct-07	26-Oct-07	29-Nov-07	15-Dec-07	19-Feb-08	25-Mar-08	17-Apr-08	PT. Bumirejo
				Rencana Telah Direvisi	19-Oct-09	6-Nov-09	19-Oct-09	6-Nov-09	10-Nov-09	22-Dec-09	12-Jan-10	19-Jan-10		
				Aktual	23-Oct-09	18-Nov-09	30-Oct-09	18-Nov-09	8-Dec-09	21-Jan-10	19-Mar-10	15-Oct-10		
16	Cilegon - Pasauran	Banten	10	Betterment	Rencana Awal	03-Sep-07	8-Oct-07	26-Oct-07	29-Nov-07	15-Dec-07	19-Feb-08	25-Mar-08	17-Apr-08	PT. Istaka Karya
				Rencana Telah Direvisi	19-Oct-09	6-Nov-09	19-Oct-09	6-Nov-09	10-Nov-09	22-Dec-09	12-Jan-10	19-Jan-10		
				Aktual	30-Oct-09	18-Nov-09	30-Oct-09	18-Nov-09	8-Dec-09	21-Jan-10	19-Mar-10	15-Oct-10		
17	Bandarlampung Bypass	Lampung	12	Capex	Rencana Awal	03-Sep-07	8-Oct-07	26-Oct-07	29-Nov-07	15-Dec-07	19-Feb-08	25-Mar-08	17-Apr-08	PT. Istaka Karya
				Rencana Telah Direvisi	19-Oct-09	6-Nov-09	19-Oct-09	6-Nov-09	10-Nov-09	22-Dec-09	12-Jan-10	19-Jan-10		
				Aktual	23-Oct-09	18-Nov-09	30-Oct-09	18-Nov-09	8-Dec-09	21-Jan-10	19-Mar-10	15-Oct-10		
18	Palmerah, Jambi	Jambi	13	Betterment	Rencana Awal	03-Sep-07	8-Oct-07	26-Oct-07	29-Nov-07	15-Dec-07	19-Feb-08	25-Mar-08	17-Apr-08	PT. Tri Citra Perdana - PT. Sumber Sedayu (JO)
				Rencana Telah Direvisi	19-Oct-09	6-Nov-09	19-Oct-09	6-Nov-09	10-Nov-09	22-Dec-09	12-Jan-10	30-Nov-10		
				Aktual	30-Oct-09	18-Nov-09	30-Oct-09	18-Nov-09	8-Dec-09	21-Jan-10	19-Mar-10	26-Oct-11		
19	Palembang WRR	Sumatra Selata	14	Capex	Rencana Awal	03-Sep-07	8-Oct-07	26-Oct-07	29-Nov-07	15-Dec-07	19-Feb-08	25-Mar-08	17-Apr-08	Bangun Cipta Contractor - Bintang Selatan Agung - Tricitra Perdana J.O
				Rencana Telah Direvisi	19-Oct-09	6-Nov-09	19-Oct-09	6-Nov-09	10-Nov-09	22-Dec-09	12-Jan-10	19-Jan-10		
				Aktual	30-Oct-09	3-Dec-09	30-Oct-09	3-Dec-09	8-Dec-09	21-Jan-10	19-Mar-10	15-Oct-10		